

5 März 2018

PROTOKOLL

Beginn:	19:00 Uhr
Ende:	19:25 Uhr
Ort:	Gemeindesaal, Eichhornstr. 4-5
Anwesende:	Peter Neumann, André Stenglein, Dr. Claus Weßlau, Herr Rubenbauer i.V. für Th. Irmer, Herr Prosch Christine Buddenbohm, Michael Rohde, Bodo Bredow, Gerd Wolf, Frau Heinrich - Protokoll
Gäste:	Herr Quasdorf – Bürgermeister Herr Ludwig - Kämmerei Frau Schulze – BAL Herr A. Neumann Herr Flieger Herr Hardy Pöschk Herr Ostländer Herr Dr. Kuttner Herr Schulze Herr Scholz

TOP: Mehrkosten Schule/Kita – Nachtragshaushalt

Herr Neumann eröffnet die Sitzung.

Herr Dr. Weßlau:

Ich möchte beantragen, den heutigen einzigen Tagesordnungspunkt Mehrkosten Schule und Kita zu streichen und damit die Sitzung nicht durchzuführen. Als Begründung, wir haben im Finanzausschuss am 29.01.2018 zum ersten Mal gehört, dass die Kosten für beide Baumaßnahmen aus dem Ruder laufen. Das ist als Fakten dargestellt worden, es fehlt die kritische Bewertung, es fehlen auch die Unterlagen. Von Herrn Ludwig sind mir keine weiteren detaillierten Unterlagen bekannt. Ich sehe mich außerstande, aus der uns zur Verfügung gestellten Dokumentation eine klare Empfehlung für die Gemeindevertretung zu geben, im Hinblick auf Ablehnung oder Genehmigung des Nachtragshaushaltes.

Herr Prosch:

er möchte Fakten

Herr Ostländer:

es fehlen ihm Unterlagen

Herr Dr. Kuttner:

er benötigt Zeit und es fehlen Unterlagen

wer ist für Mehrkosten zuständig?

frühere Information wäre gut

Bürgermeister:

mehr Kitaplätze

2.800 m² Größe des Grundstückes (Satzungsänderung)

es musste neu eingezäunt werden

wir wollen für die Gemeinde etwas tun

¾ Mio. muss auf 2 Projekte aufgeteilt werden

bei Umbau von einem Altbau gibt es immer Probleme

5 März 2018

- Herr Ostländer: er hat zugesagte Unterlagen nicht bekommen
780 T€ Mehrausgaben müssen belegt werden
Er hatte keine Gelegenheit zu prüfen und Akteneinsicht zu nehmen – ohne Information
- Herr Dr. Kuttner: es ist nicht beschlossen worden, dass Nachtragshaushalts kommen soll
Ziel: zu einem späteren Zeitpunkt Sitzung durchzuführen, wenn alle Unterlagen vorliegen. Er lässt sich nicht treiben
- Herr Dr. Weißlau: möchte mehr Klarheit und kritische Bewertung der Mehrkosten mit den entsprechenden Unterlagen
- Herr Scholz: Welche Unterlagen werden erwartet?
Wer hat sich die Unterlagen bis heute in der Gemeindeverwaltung angesehen?
Das keine Unterlagen kamen, grenzt an Arbeitsverweigerung

Abstimmung zum Antrag Herr Dr. Weißlau:

3 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen

Daraufhin wird die Sitzung um 19:25 Uhr beendet.

Eine nichtöffentliche Sitzung findet nicht statt.



Peter Neumann
Vorsitzender des Bauausschusses